

УТВЕРЖДАЮ
 Исполнительный директор
 ООО «ЭнергоТранзит»
 Карташев И.Ю.
 « 03.05 » 2025 г.

План подготовки к отопительному периоду 2025 – 2026 гг. ООО «ЭнергоТранзит» Центральная ТЭЦ

Примечание:

*- ПОГОП – Правила обеспечения готовности к отопительному периоду, утв. приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2024

№ п/п	№ п/п ПОГОП*	№ п/п Правил №115 ФНП №536	Наименование мероприятия	Отв. за выполнение	Срок выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	8
1	9.1		Выполнение требований, установленных частью 4 статьи 20 федерального закона о теплоснабжении №190-ФЗ (в части теплоисточников)			
2			В целях обеспечения готовности к отопительному периоду, а также в целях обеспечения готовности к безаварийной работе объектов теплоснабжения теплоснабжающие организации, теплосетевые организации обязаны на постоянной основе (в части теплоисточников): • обеспечивать функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб; • осуществлять контроль за режимами потребления тепловой энергии; • обеспечивать качество теплоносителей; • организовывать коммерческий учет приобретаемой тепловой энергии и реализуемой тепловой энергии; • обеспечивать надежное теплоснабжение потребителей;	Главный инженер Начальники цехов ПТО Техотдел	Постоянно	Выполняется
3	9.2		Выполнение предписаний, содержащих требования об устранении нарушений требований пунктов 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 3.3.4 - 3.3.8, 4.1.1, 5.3.6, 5.3.26, 5.3.31, 5.3.32, 5.3.52, 6.2.16, 6.2.26, 6.2.32, 6.2.48, 6.2.52, 6.2.60, 6.2.62, 8.2.1 - 8.2.5, 8.2.12, 8.2.13, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5, 15.1.5 - 15.1.7 Правил №115 и пунктов 394, 396 - 399,			

			403 ФНП №536.			
4		2.3.14 2.3.15	- Выполнить проверку знаний Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (первичная проверка и периодическая проверка), должностных и эксплуатационных инструкций	СОТ,ПБ, ГоиЧС	15.09.2025	
5		2.8.1	Обеспечить наличие технической документации, необходимой для безопасной эксплуатации тепловых энергоустановок: - тепловая схема; - проектная документация; - акты приемки скрытых работ, испытаний и наладки тепловых энергоустановок, акты приемки тепловых энергоустановок в эксплуатацию; - акты испытаний технологических трубопроводов, систем горячего водоснабжения, отопления, вентиляции; - исполнительные чертежи тепловых энергоустановок; - технические паспорта на оборудование (котлы, насосное оборудование); - инструкции по эксплуатации тепловых энергоустановок, а также должностные инструкции по каждому рабочему месту и инструкции по охране труда	Начальники цехов ПТО Техотдел	01.10.2025	
6		3.3.4 3.3.8	- Выполнить обязательные осмотры зданий и сооружений тепловых энергоустановок (весенний и осенний осмотры, внеочередные осмотры, с составлением Акта осмотра зданий и сооружений)	Начальники цехов Смотритель зданий и сооружений	15.05.2025 15.09.2025	
7		4.1.1	Выполнить подготовку оборудования систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи с составлением Акта готовности.	Начальник КЦ ПТО	15.09.2025	
8		5.3.6	Выполнить режимно-наладочные испытания котлов с составлением режимных карт.	ПТО	01.10.2025	
9		5.3.26	Проверить исправность предохранительных устройств. На каждом предохранительном клапане указать давление срабатывания, срок проведения испытания и срок следующего проведения испытания.	Начальники цехов	15.09.2025	
10		5.3.52	Проверить работоспособность предупредительной и аварийной сигнализации и защит котлов в соответствии с перечнем уставок сигнализации и блокировок	Начальники цехов	15.09.2025	
11		8.2.12	В период отключения горячего водоснабжения произвести оценку состояния баков-аккумуляторов, а именно выполнить визуальный осмотр конструкций и основания бака, компенсирующих устройств трубопроводов	Начальник ХЦ Зам. главного инженера	По графику отключения теплосетей	
13		11.1	Выполнить комплекс мероприятий по подготовке оборудования:			

14			Устранить выявленные нарушения в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок	Начальники цехов	15.09.2025	
15			Провести испытания оборудования источников теплоты на плотность и прочность	Начальники цехов	По графику	
17			Выполнить разработку эксплуатационных режимов систем теплоснабжения (режимные карты работы теплоисточников)	Главный инженер	15.09.2025	
18		11.2	Выполнить ремонт оборудования энергоустановок в соответствии с планом капитальных ремонтов	Главный инженер Начальники цехов	По Плану капремонта	
19		15.1.5 – 15.1.7	Организовать круглосуточное диспетчерское управление ТЭЦ	Главный инженер	Постоянно	Выполняется
20		394, 396-399, 403	Выполнить техническое освидетельствование, экспертизу промышленной безопасности оборудования под давлением в соответствии с графиком	СОТ,ПБ, ГОиЧС Начальники цехов	По графику выполнения ЭПБ	
21	4		Мероприятия, направленные на устранение проблем, выявленных по результатам анализа прохождения предыдущих трех отопительных периодов, произошедших аварийных ситуаций при теплоснабжении в прошлые три отопительных периода: 1) Обеспечить функционирование резервных источников электропитания основного и вспомогательного оборудования ТЭЦ.	Начальники цехов	Постоянно	Выполняется

Главный инженер
по производству тепло-электро энергии

Начальник ПТО- зам.главного инженера



К.Б. Дунаев



Л.С. Вилегжанин